


«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
главы администрации


А.Д.Кочетина

ПРОТОКОЛ

**Совещания по обеспечению жилого дома по ул.Госпитальная, мкр.Хлебниково,
г.Долгопрудный электроэнергией, строительству водовода и узла учета
регулирувания воды**

г.Долгопрудный

16.04.2009г.

Присутствовали: А.Д.Кочетина, Ю.А.Сероугольников, Т.М.Мальхина, А.М.Татаров,
Ю.А.Подузская, Д.В.Пилипенко, А.Н.Нестеров,
Представители: ОАО «Мособлтрастинвест», ЗАО «АСК «Юнитэк-
Инжиниринг», МУП «УКС г.Долгопрудный», МУП «Архитектура
г.Долгопрудный», Минстрой, БТИ, Инициативная группа соинвесторов
(Семихатов К.Д., Перельгин А.А., Федосеева М.Е., Паймушкин И.Н.,
Юдепцова В.Б.)

Принятые решения:

- 1. В срок до 20.04.09г.** «МОИТК» направить в Администрацию города подписанное соглашение о порядке финансирования работ по строительству камеры учета регулирования воды. Администрации в течении 3-х дней подписать данное соглашение.
Ответственный: «МОИТК», Администрация
- 2. Для сведения:** Денежные средства направленные «МОИТК» в «Юнитэк-Инжиниринг» в счет исполнения финансирования строительства электрических сетей передать по договору-займа с «МУП «УКС» на начало строительства узла учета и регулирования воды.
- 3. МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного»** направить проект в «МОИТК» и **в срок до 23.04.09г.** урегулировать вопрос диспетчеризации дома.
«МОИТК» представить в администрацию города заключение по сметной документации.
Ответственный: МУП «Инженерные сети», «МОИТК»
- 4. В срок до 30.04.09г.** «Юнитэк-Инжиниринг» передать всю исполнительную документацию в МУП «Архитектура г.Долгопрудного».
Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг»
- 5. В срок до 20.04.09г.** «Юнитэк-Инжиниринг» представить в администрацию города график погашения задолженности перед «МУП «Инженерные сети» за теплоснабжение дома. В случаи не погашения задолженности администрации города направить предарбитражное напоминание.
Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг»

6. **В срок до 21.04.09г** «Юнитэк-Инжиниринг» сдать в ОАО «РЖД» необходимый пакет документов для получения ТУ на электроэнергию. **В срок до 23.04.09г.** получить ТУ.
Ответственный: «Юнитэк - Инжиниринг»
7. «МОИТК» представить в администрацию города график передачи всех необходимых документов для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию.
Ответственный: «МОИТК»
8. Следующее совещание состоится в администрации города **23.04.09г. в 14.15** (3-ий этаж, зал заседаний).

Протокол вел:

Е.А.Шишкина