


**«УТВЕРЖДАЮ»**  
**Первый заместитель**  
**главы администрации**

  
**А.Д.Кочетина**

## ПРОТОКОЛ

**Совещания по обеспечению жилого дома по ул.Госпитальная, мкр.Хлебниково,  
г.Долгопрудный электроэнергией, строительству водовода и узла учета  
регулирования воды**

г.Долгопрудный

26.03.2009г.

**Присутствовали:** А.Д.Кочетина, Ю.А.Сорогольников, А.Г.Моргун, А.М.Татаров,  
Ю.А.Подлужская, Д.В.Пилипенко, А.Н.Нестеров,  
**Представители:** ОАО «Мособлтрастинвест» (Куранов В.Ю., Волнистов Д.С.),  
ЗАО «АСК «Юпитэк-Инжиниринг» (Миклашевский А.М.),  
– ООО «Промстройсервис» (Алексеев В.В.), МУП «УКС г.Долгопрудный»  
(Голубев А.Г.), МУП «Архитектура г.Долгопрудный» (Ильичева Н.С.),  
Минстрой (Потапов С.Е.), Помощник прокурора (Одинокова А.С.),  
ГСИ (Петрушин С.Н., Наумова И.Ю.), Инициативная группа соинвесторов  
(Максимов А.Н., Курбанова Л.В.)

### Принятые решения:

1. МУП «УКС г.Долгопрудный» **в срок до 02.04.09г.** согласовать проект по строительству камеры учета регулирования воды.  
**Ответственный:** Голубев А.Г.
2. **В срок до 03.04.09г.** «МОИТК» и Администрации города подписать соглашение о порядке финансирования работ по строительству камеры учета регулирования воды.  
**Ответственный:** «МОИТК», Администрация
3. **До 27.03.09г.** МУП «УКС г.Долгопрудного» обратиться с письмом в «Юнитэк-Инжиниринг» об оказании финансовой помощи в виде займа на беспроцентной основе.  
**Ответственный:** Голубев А.Г.
4. **В срок до 01.04.09г.** «Юнитэк-Инжиниринг» получить ТУ от «РЖД» и подписать дополнительное соглашение на выполнение ТУ.  
**Ответственный:** «Юнитэк-Инжиниринг», «МОИТК»
5. **В срок до 02.04.09г.** «МОИТК» обратиться в ГУП МО «БТИ» с просьбой оказать содействие в снижении стоимости затрат по подготовке технического паспорта.  
**Ответственный:** «МОИТК»
6. **В срок до 02.04.09г.** администрации города срочно решить вопрос диспетчеризации дома и обратиться с ходатайством в МУП «Инженерные сети» с возможности подключения тепла на период до 10 дней.  
**Ответственный:** Сорогольников Ю.А.

7. В срок до 27.03.09г. УЖКХ администрации срочно разобраться с вопросом отключения дома от водоснабжения в связи с имеющейся задолженностью у «Юнитэк-Инжиниринг» по оплате тепла.  
Ответственный: Дунаева Л.А.
8. МУП «Архитектура г.Долгопрудного» подготовить всю исполнительную документацию для поэтапной передачи на проверку в Главгосстройнадзор.  
Ответственный: Ильичева Н.С.
9. В срок до 02.04.09г. «МОИТК» направить в администрацию города информацию по подготовке документов для регистрации права собственности.  
Ответственный: «МОИТК»
10. Для сведения. На следующее совещание пригласить МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного» и БТИ.  
Ответственный: Шишкина Е.А.
11. Следующее совещание состоится в администрации города 02.04.09г. в 14.15 (3-ий этаж, зал заседаний).

Протокол велел:

Е.А.Шишкина