

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы администрации

Ю.А.Сероугольников

ПРОТОКОЛ

Совещания по обеспечению жилого дома по ул.Госпитальная, мкр.Хлебниково,
г.Долгопрудный электроэнергией, строительству водовода и узла учета
регулирования воды

г.Долгопрудный

02.04.2009г.

Присутствовали: Ю.А.Сероугольников, Т.А.Суповская, А.М.Татаров,
Ю.А.Подлужская, Д.В.Пилипенко, А.Н.Нестеров,
Представители: ОАО «Мособлтрастинвест» (Куранов В.Ю., Волнистов Д.С.),
ЗАО «АСК «Юнитэк-Инжиниринг» (Миклашевский А.М.),
МУП «УКС г.Долгопрудный» (Голубев А.Г.), МУП «Архитектура
г.Долгопрудный» (Ильичева Н.С.), Минстрой (Потапов С.Е., Мишур А.В.),
Инициативная группа соинвесторов (Максимов А.И., Семипятнов К.Д.,
Черныгин А.А., Федосеева М.Е.)

Принятые решения:

1. Администрации города **03.04.09г. в 11.00** провести рабочее совещание с участием МУП «УКС г.Долгопрудный», МУП «Инженерные сети» по вопросу согласования проекта по строительству камеры учета регулирования воды.
Ответственный: Сероугольников Ю.А.
 2. **В срок до 07.04.09г.** «МОИТК» и Администрации города подписать соглашение о порядке финансирования работ по строительству камеры учета регулирования воды.
Ответственный: «МОИТК», Администрация
 3. **До 08.04.09г.** «Юнитэк-Инжиниринг» подать в «МОИТК» заявку на выделение денежных средств, для начала выполнения работ по строительству камеры учета регулирования воды.
Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг»
 4. **В срок до 07.04.09г.** «Юнитэк-Инжиниринг» подписать дополнительное соглашение на выполнение ТУ по электроснабжению.
Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг»
 5. Долгопрудненскому филиалу ГУП МО «БТИ» рассмотреть возможность в снижении стоимости затрат «МОИТК» по подготовке технического паспорта.
Ответственный: БТИ
 6. МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного» **03.04.09г.:**
 - разобраться и доложить Ю.А.Сероугольникову по диспетчеризации дома;
 - представить в «МОИТК» обоснование (проектно-сметная документация) стоимости по диспетчеризации дома.**Ответственный:** МУП «Инженерные сети»
-
7. **В срок до 07.04.09г.** «Юнитэк-Инжиниринг» представить в «МОИТК», администрацию города график передачи исполнительной документации в МУП «Архитектура г.Долгопрудного».
Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг»
 8. Следующее совещание состоится в администрации города **16.04.09г. в 14.15** (3-ий этаж, зал заседаний).

Протокол вела:

Е.А.Шишкина